

Prestator:

**S.C.TPI SERVICES PROVIDER S.R.L.**

Nr. Reg. Com: J40/7649/31.05.2018

Capital social: 200 Ron

C.U.I. 39425295

Sediul: Sos. Alexandria, nr 9,bl.4, sc. G,  
et. 2, ap. 65, sector 5, Bucuresti

Cont LEI: RO40 BTRL RONC RT04 4961 4501

Banca: Transilvania

Cota T.V.A.: NEPLATITOR DE TVA

Beneficiar:

**S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3  
S.R.L.**

Nr. Reg. Com: J40/5481/19.04.17

Capital social:

C.U.I : 37409960

Sediul: Str. Calea Vitan, nr. 242, parter  
cam. C3, C4, C5, Sector 3, București

Cont : RO97RNCB0087157546060001

Banca: ING BANK


# FACTURA FISCALA

**Serie.TPI / Nr. factura: 165**

Data (ziua,luna,anul): 26.10.2020

Numar aviz insotire a marfii:  
(daca este cazul)

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)
1	Prestare servicii RTE conform contract NR. 113/ 29.08.2019 si additional nr.1 din 01.10.2020 si additional nr.2 din 01.10.2020 LUNA OCTOMBRIE 2020	Buc	1	3,000.00	3,000.00



*Carjina pretatiar*  
*TASOAN D*  
*Tlu*

Semnatura si  
stampila furnizorului

Termen de plata: 5 zile



Date privind expeditia

Numele delegatului:

Negoii Valentin Gabriel

Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: RK

Nr.: 104643 Eliberat de: SPCEP 5

Mijlocul de transport nr.: B-08-NVM

Expedierea s-a facut in  
prezenta noastra la data:

ora:

Semnaturi:

Semnatura  
de primire

Total de  
plata

3,000.00

---

**RAPORT DE ACTIVITATE LUNARA nr. 012 – OCTOMBRIE 2020**

---

**FINALIZARE DURATA CONTRACT NR.113/29.08.2019 IN DATA DE 31.08.2020**

**Realizare act additional nr.1 in 31.08.2020 cu incepere din 01.10.2020**

**Realizare act additional pentru santierele deschise ale beneficiarului din 01.10.2020**

**Sarcina generala :**

**Prestari servicii de RTE INSTALATII ELECTRICE DOMENIUL 6.1 conform contract nr.113/29.08.2019**

**In timpul desfășurării lucrărilor:**

- supraveghează procesul de realizare al construcției în conformitate cu aspectele prevăzute în autorizația de construire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare;
- analizează existența documentelor care certifică calitatea materialelor pentru construcții și se asigură că ele corespund cu prevederile proiectului; în caz contrar, oprește utilizarea acestora;
- verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului calității în construcții;
- examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și ștampilează documentele corespunzătoare fiecărei faze;
- oferă spre verificare documentele solicitate de către organele de control;
- oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind aspectele menționate în proiectul de execuție sau referitoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după remediarea erorilor;

---

**Activități desfășurate 1 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2020 :**

---

- Verificare documentatie de proiect nr 201712/ rev.01/2019 elaborat de catre MC GENERAL CONSTRUCT
- Verificare tehnologie de executie pozare platbanda si imbunatatire priza de pamant masurata.
- Verificare lucrari executate pozare platbanda in radier lucrari ascunse, aferente prizei de pamant, stadiu 90%
- Verificare documentatie de executie intocmit de CQ si sef de santier
- Verificare masuratori realizate pe tronsoanele executate
- Verificare masuri de imbunatatire priza de pamant
- Primire front de lucru instalatii electrice - zonele finalizare turnare placa
- Trasare pat de cabluri pe tronsoane
- Montare prinderi si pat de cabluri S1 si S2
- Montare soclu detector incendiu si CO2 si cablu RF detectie incendiu s1 si s2
- Instalatia de iluminat normal 85%

- Instalatia de iluminat de siguranta 75%
- Montare RACK DATE VOCE si cablaj 75%
- Cablare fibra optica

**Rest de executat:**

- Legaturi si racorduri electrice de forta echipamente (realizat in procent de 50%)
- Tablouri electrice (lipsa acces)
- Probe si incercari circuite electrice
- Alimentare receptori cu rol de Securitate la incendiu (desfumari, grupuri pompare incendiu)
- Iluminat siguranta hidranti (50% executat)
- Centrale detectie incendiu
- Sistem Control Acces.
- Sistem CCTV.
- Sistem Sonorizare address public.
- Sistem de fire management sistem (monitorizari, comenzi, alarme, etc,...)

**Documentatie santier conform C56/2002 pentru lucrarile executate:**

- Nu au fost prezentata documentatia de executie PV-urile pentru lucrarile executate:
  1. Detectori incendiu si CO2, module, etc,...
  2. Prinderile pat cabluri suspendate sistem de incendiu
  3. Soclu detctori sistem de detectie si alarmare incendiu si noxe
  4. Cabluri electrice pentru iluminat si cablu rezistent la foc detectie incendiu
  5. Cabluri de forta alimentare ventilatoare parcaj si tablouri electrice
  6. Documentatie de curenti slabi CCTV, Control acces, bariere, etc
  7. Nu a fost prezentata matricea de Securitate la incendiu


**Documentatia de proiectare versus lucrarile executate:**

- Nu au fost prezentata si actualizata documentatia de proiectare pentru lucrarile executate cf legislatiei:
  1. Dispozitia de santier cu solutia de priza de pamant executata in santier fata de proiectul initial predat spre executie cf legislatiei.
  2. Proiectul de detectie incendiu si CS nu a fost pus la dispozitie in vederea urmarii executiei lucrarilor de detectie cf legii.
  3. Proiectele de alimentare electrica a echipamentelor si tablouri electrice nu a fost inca pus la dispozitie in vederea urmarii executiei cf legii.



**Lucrarile executate la care sunt necesare lamuriri sau remedieri :**

1. Legaturi in doze nefinalizate




2. Lipsa pictograme iluminat de siguranta.



3. Montarea neprotejata a socurilor pentru detectori de alarmare la incendiu si CCTV, in medii cu umiditate excesiva prin prezenta apei pentru perioade mari, lucrari de constructii aferente santierului cu degajari mari de praf



4. Montarea si prinderea cablului aferent sistemului de detectie incendiu pe elemente neagrementate si necorespunzatoare



5. Finalizare lucrari platbanda priza de pamant.



**Concluzie:**

Nu sunt realizate lucrari de testare si probe la instalatiile electrice raportata la executia din teren.

Pentru celelalte santiere nu au fost primite documentatiile (AC, anunt de incepere, diriginte, proiecte ...) in vederea raportari pe site-ul ISC a acestora.

Intocmit,

Dipl.Ing.Valentin NEGOI



20.10.2020

TASCAN D.  
*[Handwritten signature]*